# 年产5万米管道防腐加工建设项目竣工环境保护验收意见

2022年9月21日，陕西华辰亚联石油工程有限公司庆阳分公司年产5万米管道防腐加工建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织召开了“陕西华辰亚联石油工程有限公司庆阳分公司年产5万米管道防腐加工建设项目”竣工环境保护验收会议。

验收组由建设单位、验收调查及验收报告编制单位的代表和3位特邀专家组成（名单附后）。会前，验收组成员对本项目环保设施和环保措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程建设过程中环保设施及环保措施的落实情况的汇报和庆阳洁达环境工程有限责任公司对工程竣工环境保护验收调查情况的介绍。经会议决定，形成的验收组意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

本项目厂址位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业园区双赢路4号，地理坐标为（东经107度45分13.377秒，北纬35度26分58.176秒）。

本项目租赁5100m$^2$厂房，建设防腐生产线一条及其配套设施设备。

**（二）建设过程及环保审批情况**

本项目委托安龙县文旗环保科技服务有限公司编制完成了《年产5万米管道防腐加工建设项目环境影响报告表》，项目于2022.1.11取得庆阳市生态环境局宁县分局出具的环评批复（庆环宁审字[2022]2号），同意该项目建设。本项目于2022年2月开工建设，2021年5月建设完成。

**（三）投资情况**

本项目实际投资500万元，环保投资40万元，占总投资8%。

**（四）验收范围**

本次竣工环境保护验收调查范围与项目环境影响评价文件的评价范围一致，本次调查的工作范围与该工程环境影响报告表的评价范围一致，重点是生态环境、环境空气、水环境、声环境、固体废物等影响。

**二、工程变更情况**

根据调查，工程已竣工。建设地点、工程性质、生产工艺、工程技术指标均未发生重大变动。工程实际建成后的经济技术指标、工程数量等情况与环评阶段相比，基本一致。项目废气处理设施发生变更，本项目废气处理设施变更，不影响废气处理效率，根据监测结果，废气均能达标排放，因此不属于重大变更。

**三、环境保护措施及验收调查结果**

**（一）施工期环境保护措施落实情况**

通过实地踏勘、资料查询，施工期间建设单位对施工场地设置围挡、围护措施，定期洒水，并于大风及干燥天气增加洒水次数，对渣土等采用防尘网遮盖，大风天气停止施工，运输车辆进行遮盖等抑尘措施，控制扬尘污染对周边大气环境的影响；施工地修建临时沉淀池对废水进行沉淀处理后回用于施工场地，不外排；项目施工期间主要噪声源为推土机等施工机械和运输机械噪声，合理安排施工时间，合理布局施工现场，选用低噪设备，加强车辆管理，尽量避免鸣笛，未对周边环境造成较大影响；施工期建建设单位对建筑垃圾进行分类后回收利用，未有随意丢弃倾倒现象。

**（二）运营期环境保护措施落实情况**

废气：抛丸、喷砂工序：各采用“布袋除尘器+15m 高排气筒”装置处理（1#、4#排气筒）；

静电喷涂粉尘：旋风除尘+布袋除尘+15m 排气筒（2#排气筒）；

热固有机废气：采用集气罩+活性炭吸附+15m 高排气筒排放（3#排气筒）；

保温层加工有机废气：采用集气罩+活性炭吸附+15m 高排气筒排放（3#排气筒共用）；

焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理。

废水：水厕，化粪池处理，拉运至和盛镇污水处理厂处理。

固废：一般固废储存区、生活垃圾桶；1 座危废暂存间（10m$^2$）。

噪声：选用低噪声设备，设备采用基础减振、安装橡胶垫、隔声墙等降噪措施。

上述措施均已落实。

**四、验收结论**

本工程已完成建设，并投入运行，运行工况达到了 75%以上。建设单位基本

按照报告表要求采取了相应的污染防治措施，污染物排放符合国家和地方相关标准及环境管理部门审批意见要求。建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规。该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺未发生重大变动。落实了相应的环保设施，试运行正常。试运行期间环境质量监测结果符合相关要求，污染物达标排放。该项目验收合格。

**五、进一步做好以下工作**

（1）健全环保机构，加强环保设施的运行管理，确定专人负责各项环保措施的操作、检查与维修，确保其稳定运行；

（2）认真落实该报告中的建议；

（3）编制各种年度环保计划，做到年初有计划，年底有总结。

**六、验收人员信息**

验收人员信息见建设项目环境保护专项验收组人员名单（名单附后）。

陕西华辰亚联石油工程有限公司庆阳分公司

2022 年 9 月 21 日

# 竣工环境保护专项验收签名单

项目名称：年产53米管道防腐加工建设项目　　2022年　9　月　20　日

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严福泊 | 陕西华辰亚联石油工程庆阳分公司 | 厂长 | 13830418338 | |
| 杨永斌 | 陕西华辰亚联石油工程庆阳分公司 | | 13669182539 | |
| 刘永春 | 陇东学院 | 教授 | 13994040364 | |
| 李志萍 | 陇东学院 | 研究院(副教授) | 13907368306 | |
| 张希彪 | 陇东学院 | 教授 | 13139469900 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |